

תאריך: -undefined-undefined-

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 5937

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
יהב חמיאס נכסים	יהב חמיאס רקפת 1 שוהם	חנן סלע
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
400	4	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	2	0	1

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
בוסטר 1	חניה 23	24.2	55000
בוסטר 2	מול חניה 20	21	45700
מפוח 1	חניה 18	2.5	36300
מפוח פינוי עשן 1	גג	6.5	47500
מפוח פינוי עשן 2	גג	7.7	65200

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679