

תאריך: 17-07-2025

שם הבודק: מישה

מספר הבדיקה: 4748

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
החברה לפיתוח הרצליה בע"מ	התזמורת 18, הרצליה	מיכאל בניש

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1200	4	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	3

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח מפ-1 תקול	סיבה התקלה : ווסת לא מגיב יש צורך בבדיקה חשמלית מקיפה ללוח		
מפוח מפ-2	מינוס 2	19.87	76140
מפוח מפ-3	מינוס 2	14.77	67194

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679