

תאריך: 23-02-2026

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 5588

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אלקטרה אפ אפ- אחזקת מבנים ומערכות בע"מ	אלקטרה אפ אפ- אחזקת מבנים ומערכות בע"מ	גלית

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
4500	3	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	5

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח חניה 25	מינוס 2 פתחים	9.63	89251
פתח מפוח	מינוס 2 חניה 27	6.85	85142
מפוח חניה 32	מינוס 2	5.4	58214
פתח חניה 53	מינוס 2	6.85	51725
מפוח חניה 57ז	מינוס 3 סה"כ תעלה 2 תריסים	8.52	84127
מפוח חניה 68	מינוס 3 מפוח ורטקלי מחובר תעלה 2 יציאות	9.25	85142
מפוח חניה 61	מינוס 3	5.96	58172
חניה 182	מוס 3	9.58	24173
חניה 102	מינוס 4	8.52	58142
מפוח חניה 112	מינוס 4 תעלה 3 יציאות	5.85	69214
מפוח חניה 133	מינוס 4 פתחים	5.96	47136

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679