

תאריך: 13-05-2026

שם הבודק: משה לוי

מספר הבדיקה: 4828

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתם ניהול הרב כהנמן 111	בני ברק, כהנמן 111	משה סירוטה
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
9690	3.2	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	7

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	8.23	76189
מפוח 2	מינוס 1	7.93	55119
מפוח 3	מינוס 1	7.88	45139
מפוח 4	מינוס 2	9.18	33177
מפוח 5	מינוס 2	8.00	31876
מפוח 6	מינוס 2	11.00	31154
מפוח 7	מינוס 2	12.98	31353

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679