

תאריך: 08-06-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6081

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול טיטניום בע"מ	נתניה, גביש 4	דנה שמיר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
17000	4.5	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	9	0	10

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	חניה 186	3.2	69340
מפוח 2	חניה 187	2.2	22350
מפוח 3	חניה 33	3.5	72400
מפוח 4	חניה 32	3.1	69200
מפוח 5	חניה 31	1.5	31600
מפוח 6	חניה 30	1.9	41100
מפוח 7	חניה 28	3.2	58600
מפוח 8	חניה 28	3.7	79100
בוסטר 1	מול חניה 21	11.9	23100
בוסטר 2	מול חניה 6	17	34200
בוסטר 3	12	31890	
בוסטר 4	מול חניה 99	14.5	321888
בוסטר 5	מול חניה 92	20.1	38600
בוסטר 6	חניה 202	20.1	44700
מפוח 9	חניה 213	2.5	56100
מפוח 10	חניה 213	3.5	71200
בוסטר 7	מול חניה 142	12	31209
בוסטר 8	חניה 153	11	23189
בוסטר 9	חניה 179	24.3	54200

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679