

תאריך: 26-06-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4771

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
החברה העירונית לראשון לציון	תרמב 7	דניאל

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
6708	3.5	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	2	5	0

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	לא תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
בוסטר	מינוס 1	15	87250
בוסטר	מינוס 1	16	76915
בוסטר	מינוס 2	17.9	94164
בוסטר	מינוס 2	17.94	89673
מפוח תעלה לאור כל מינוס 1	מינוס 1	8	41780
מפוח תעלה לאורך על מינוס 2	מינוס 2	9.34	87412

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679