

תאריך: 23-01-2024

מספר הזמנה: 2425

**הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון**

| שם לקוח           | שם פרויקט                    | איש קשר     |
|-------------------|------------------------------|-------------|
| מ.ר.ס. המושלש בעמ | מלון בירושלים המלך ג'ורג' 15 | מיכאל סטיין |

| שטח החניון | גובה החניון במטר | כמות מלפסים |
|------------|------------------|-------------|
| 2000       | 3                | 2           |

**המערכות שנבדקו**

| לוחות חשמל | כמות מפותי בוסטר | כמות מפותי איורור | כמות מפותי יניקת עשן |
|------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 0                | 0                 | 2                    |

**ממצאי הבדיקה**

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| תקין | הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש  |
| תקין | פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל |
| תקין | הפעלה מפאנל כבאים                |
| תקין | כיוון סיבוב                      |
| תקין | כמויות החלפת אוויר בחניון        |
| תקין | תקינות מכנית                     |

[המערכות שנבדקו](#)

| שם מפוח | מיקום | מהירות אוויר (m/s) | ספיקה (m <sup>3</sup> /h) |
|---------|-------|--------------------|---------------------------|
| F1      | 1     | 1677               | 9175                      |
|         |       | 573                | 2672                      |

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים  
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי