

תאריך: 23-04-2026

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4254

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל הרובע חיפה	חיפה, ואדי סליב 10 פרויקט הרובע	ניר דידי
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
25000	4	4

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	26

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1 ירידה	14	68710
מפוח 2	מינוס 1 ירידה	15	59876
מפוח 3	מינוס 1	14	75180
מפוח 4	מינוס 1	15	78901
מפוח 5	מינוס 1	16	45790
מפוח 6	מינוס 2	15	87612
מפוח 7	מינוס 2	14	98123
מפוח 8	מינוס 2	14	78513
מפוח 9	מינוס 2	15	87611
מפוח 10	מינוס 2	14	78245
מפוח 11	מינוס 2	15	893431
מפוח 12	מינוס 2	16	79140
מפוח 13	מינוס 3	14	89653
מפוח 14	מינוס 3	17	99834
מפוח 15	מינוס 3	16	87254
מפוח 16	מינוס 3	12	56411
מפוח 17	מינוס 3	13	67812
מפוח 18			
מפוח 19	מינוס 3	16	67254
מפוח 20	מינוס 4	13	90000
מפוח 21	מינוס 4	13	89265
מפוח 22	מינוס 4	14	90000
מפוח 23	מינוס 4	13	91000
מפוח 24	מינוס 4	12	97621
מפוח 25	מינוס 4	12	34180
מפוח 26	מינוס 4	12	87610

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679