

תאריך: 22-10-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3674

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתניה,היהלום 1	נתניה,היהלום 1	דניאל ברקן

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
12220	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	6	6

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח יניקה עשן 1.1	מינוס 1	5.2	85271
מפוח 1-2 s	מינוס 1	6.25	49283
מפוח שחרור עשן	מינוס 1	4.25	84163
מפוח 2.1	מינוס 2	6.25	68711
מפוח 2.2	מינוס 2	6.25	87143
מפוח חניה 5	מינוס 2	2.56	6384

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679