

תאריך: 11-05-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 5987

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
החברה לפיתוח הרצליה בע"מ	חניון לב העיר הרצליה	אופיר קריספין
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
9450	3	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	10

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1 ליד מחסן 4	2.4	49400
מפוח 2	מינוס 1 חניה 4	10.1	26400
מפוח 3	מינוס 1 חניה 6	4.4	66300
מפוח 4	מינוס 1 חניה 9	3.2	78100
מפוח 5	חניה 1 מינוס 2	6.4	16300
מפוח 6	מינוס 2 חניה 3	6.7	14360
מפוח 7	חניה 5 מינוס 2	5.5	12340
מפוח 8	חניה 7 מינוס 2	3.3	78300
מפוח 9	חניה 6 מינוס 3	4.1	95200
מפוח 10	מינוס 3 חניה 3	2.1	43200

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679