

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

תאריך: 31-08-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 5025

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מטרו פארק 456 בע"מ	פתח תקווה, עזרא גבאי 3	צדוק באטא
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
7000	4.5	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	13

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
1.1	מינוס 1	16	78965
1.2	מינוס 1	7	27879
1.3	מינוס 2	15	89156
2.1	מינוס 2	15	96111
2.2	מינוס 2	14	87154
2.3	מינוס 2	6.90	77309
3.1	מינוס 2	18	78154
3.2	מינוס 2	14	88760
3.3	מינוס 2	17	94185
4.1	מינוס 2	17	83175
4.2	מינוס 3	15	91111
4.3	מינוס 2	13	72198
4.4	מינוס 2	12	91377

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

המלצה התקנת מיזוג בחדר חירום מפוחים



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679