

תאריך: 22-05-2025

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 4370

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
גבעתיים, גורדון 37	גבעתיים, גורדון 37	יונתן שינדלר

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
250	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	5

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	15	67190
מפוח 2	מינוס 1	12.90	51810
מפוח 3	מינוס 2	11.90	68190
מפוח 4	מינוס 2	17.90	89190
מפוח חדר משאבות	מינוס 2	19	59190

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679