

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

תאריך: 30-06-2026

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 6011

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
דרך חדשה- ניהול נכסים	שוהם, האתר 4-10	אבי דוד

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1450	3.2	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	11

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	8.12	24689
מפוח 2	מינוס 1	9.1	26699
מפוח 3	מינוס 1	9.52	27000
מפוח 4	מינוס 1	9.90	28095
מפוח 5	מינוס 1	8.69	33000
מפוח 6	מינוס 1	8.77	31000
מפוח 7	מינוס 1	11.17	29540
מפוח 8	מינוס 1	10.15	49920
מפוח 9	מינוס 1	13.22	44613
מפוח 10	מינוס 1	11.52	41111
מפוח 11	מינוס 1	14.2	41512

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679