

תאריך: 02-06-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 5970

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
וועד בנין גורדון 37	גבעתיים, גורדון 37	יונתן שינדלר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
250	4.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	5

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	12.5	62150
מפוח 2	מינוס 1	12.5	53240
מפוח 3	מינוס 2	11.70	72150
מפוח 4	מינוס 2	16.5	89140
מפוח חדר משאבות	מינוס 2	18.6	54750

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679