

תאריך: undefined-undefined

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6220

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אור שון יזמות בע"מ	ראשון לציון, אלי יבלון 4 ושער יפו	שון אור
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
21450	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	12

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	משאבות	2.2	28200
מפוח 2	מחסנים שער יפו מינוס 2	4.6	99100
מפוח 3	חניה 12	3.2	66000
מפוח 4	חניה 12 מינוס 1	6.7	14300
מפוח 5	מינוס 1 ירידה	5.6	14400
מפוח 6	מינוס 1 חניה 31	4.1	86400
מפוח 7	מינוס 1 חניה 40	4.1	93100
מפוח 8	מינוס 2 חניה 44	7.2	15300
מפוח 9	חניה 60 מינוס 2	6.3	17200
מפוח 10	ירידה מינוס 3	2.5	49500
מפוח 11	מינוס 3 חניה 89	2.7	71200
מפוח 12	חניה 85 מינוס 3	4.2	82300

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679