

תאריך: 02-05-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 2746

הנדון : דוח בדיקת מפותחי הוצאת עשן / מפותחי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מועצה מקומית גבעת זאב	מתנס אירועים	רפי אמיר

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
250	7	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותחי בוסטר	כמות מפותחי איזורור	כמות מפותחי יניקת עשן
1	0	0	2

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותחים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותחים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח גג	גג מבנה מתנס במה	9.63	25637
מפוח גג	גג מבנה מתנס	9.41	21739

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

בוצע הפעלה בהפעלת חשמל



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679