

תאריך: 31-05-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6047

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
החברה העירונית ראשל"צ	בניין כותר תרמ"ב 7 ראשון לציון	דניאל אקוה
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
22150	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	3	0	2

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1 כניסה	3.5	58700
בוסטר 1	מינוס 1 כניסה	6.2	17350
בוסטר 2	ירידה לחניון מינוס 2	7.8	22100
מפוח 2	מינוס 2	4.2	70300
בוסטר 3	מינוס 2	10.2	17500

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679