

תאריך: 26-06-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3137

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

| שם לקוח       | שם פרויקט   | איש קשר |
|---------------|-------------|---------|
| אדן אור ניהול | יצחק רבין 8 | דרור    |

| שטח החניון | גובה החניון במטר | כמות מלפסים |
|------------|------------------|-------------|
| 900        | 3                | 3           |

#### המערכות שנבדקו

| לוחות חשמל | כמות מפותי בוסטר | כמות מפותי איורור | כמות מפותי יניקת עשן |
|------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 0                | 0                 | 3                    |

#### ממצאי הבדיקה

| סוג הבדיקה                       | סטטוס | הערות |
|----------------------------------|-------|-------|
| הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש  | תקין  |       |
| פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל | תקין  |       |
| הפעלה מפאנל כבאים                | תקין  |       |
| כיוון סיבוב                      | תקין  |       |
| כמויות החלפת אוויר בחניון        | תקין  |       |
| תקינות מכנית                     | תקין  |       |

המערכות שנבדקו

| שם מפוח | מיקום   | מהירות אוויר (m/s) | ספיקה (m <sup>3</sup> /h) |
|---------|---------|--------------------|---------------------------|
| מפוח 1  | מינוס 1 | 4.11               | 41710                     |
| מפוח 2  | מינוס 2 | 5.22               | 45109                     |
| מפוח 3  | מינוס 3 | 5.89               | 43109                     |

לסיכום

**אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים  
מספר מהנדס 44592679