

תאריך: 19-09-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3465

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מלונות פתאל (לאונרדו ירושלים)	פתאל ירושלים	עבדו

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1750	3	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 5	מינוס 2	10.69	85172
מפוח 6	מינוס 2	10.69	85172
תעלות מינוס 3 סה"כ 4 פתחים	מינוס 3	9.85	21472
מפוח 7	מינוס מינוס 2	6.9	96173

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679