

תאריך: 03-08-2026

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 6207

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נת"מ ניהול פרויקטים בע"מ	בית רמפ"א - הרטום 12	מאיר אסולין
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3000	4	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	14	0	6

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
חניה 1	מינוס 2	2.3	6041
חניה 45	מינוס 2	2.2	7718
חנייה 91	מינוס 3	7.2	3700
חנייה 134	מינוס 3	6.8	4550
מחסן זימד	מינוס 4	4.4	3198
חניה 218	מינוס 4	1.2	7190

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפרחים

מספר מהנדס 44592679