

תאריך: 05-02-2026

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4954

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
פמה חברה להשקעות ונכסים בע"מ	אלעד, רבי שמעון בן שטח 8	איתי שמר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
4000	3.2	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	6	5

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	6	25780
מפוח 2	מינוס 1	4.3	24460
מפוח 3	מינוס 1	5.5	27941
מפוח 4	מינוס 1	4.12	25111
מפוח 5	מינוס 1	6.46	29111

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679