

תאריך: undefined-undefined

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 4035

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
היי טאוור אומאמי ניהול בע"מ	בניין b	עידן

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
0	0	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	15

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 15	מחסנים אשכול 0-23-030	7.5	75400
מפוח 14	מחסנים אשכול 031-039	8.5	86500
מפוח 13	מחסנים אשכול 001-022	8.3	83100
מפוח 12	קרקע אופניים	7.98	79120
מפוח 11	קרקע מחסנים אשכול 057-063	8.56	84000
מפוח 8	קרקע מחסנים אשכול 040-056	8.76	87300
מפוח 9	קרקע חדר יין	9.1	92900
מפוח 10	מחסן אחסון ציבורי קרקע	7.85	77890
מפוח 5	מינוס 1 אשכול 068-071	8.25	83200
מפוח 6	מחסנים מינוס 1 אשכול 087-098	8.75	83500
מפוח 5	מחסנים מינוס 1 אשכול 073-085	8.8	85600
מפוח 4	מינוס 2 חדר משאבות	9.5	93150
מפוח 1	מינוס 2 מחסנים אשכול 099-104	7.89	82130
מפוח 2	מינוס 2 מחסנים אשכול 120-128	8.34	85300
מפוח 3	מינוס 2 מחסנים אשכול 105-119	7.98	79800

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679